

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 89 รายการ ประกอบด้วยค่าครุภัณฑ์ จำนวน 79 รายการ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ (งบสิ่งก่อสร้าง 1 ปี/งานปรับปรุง จำนวน 9 รายการ สิ่งก่อสร้างผูกพันข้ามปี จำนวน 1 รายการ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2565 ดังนี้

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัย มีค่าครุภัณฑ์ จำนวน 79 รายการ เป็นเงิน 74,488,500.-บาท (เจ็ดสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ (งบสิ่งก่อสร้าง 1 ปี/รายการปรับปรุง จำนวน 9 รายการ สิ่งก่อสร้างผูกพันข้ามปี จำนวน 1 รายการ) เป็นเงิน 145,525,400.-บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220,013,900.-บาท (สองร้อยยี่สิบล้านหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

สรุปวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 1 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน รายการ | วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง | | |
|--------------|---|-----------------|---------------------|------------------|-----------|
| | | | วิธี เฉพาะเจาะจง | วิธี คัดเลือก | e-bidding |
| 1 | ค่าครุภัณฑ์ | 79 | 56 | - | 23 |
| 2 | ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| | สิ่งก่อสร้าง 1 ปี/ ปรับปรุง/ผูกพันข้ามปี | 10 | - | - | 10 |
| | รวม | 89 | 56 | - | 33 |
| | คิดเป็นร้อยละ | | 62.92 | - | 37.08 |

หมายเหตุ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุฯ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2560

ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 89 รายการ พบว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างที่สูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 56 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 62.92 และวิธี e-bidding จำนวน 33 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.08

ตารางที่ 2 รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน รายการ | เป็นไป ตาม แผน | ไม่ เป็นไป ตาม แผน |
|--------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | ค่าครุภัณฑ์ | 79 | 64 | 15 |
| 2 | ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | | | |
| | สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ | | | |
| | สิ่งก่อสร้าง 1 ปี/ ปรับปรุง | 10 | 2 | 8 |
| | รวม | 89 | 66 | 23 |
| | คิดเป็นร้อยละ | | 74.16 | 25.84 |

1. ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 79 รายการ ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 64 รายการ ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 15 รายการ สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากไม่มีผู้มาเสนอราคา ต้องดำเนินการจัดซื้อครั้งใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ สถานการณ์ไวรัสระบาดโควิด-19 ทำให้เริ่มดำเนินการจัดซื้อล่าช้า

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เป็นไปตามแผน จำนวน 2 รายการ ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 8 รายการ สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการยกเลิกการประกวดราคา e-bidding มีการปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

สรุป งบประมาณ จำนวน 89 รายการ ดำเนินเป็นไปตามแผน จำนวน 66 รายการ คิดเป็นร้อยละ 74.16 ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 23 รายการ คิดเป็นร้อยละ 25.84

ตารางที่ 3 การประหยัดงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน รายการ | งบที่ได้รับ | งบที่ใช้จริง | งบที่ประหยัดได้ |
|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | ค่าครุภัณฑ์ | 79 | 74,488,500.00 | 72,195,191.66 | 2,293,308.34 |
| 2 | ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | 10 | 137,755,400.00 | 129,478,842.64 | 8,276,557.36 |
| | รวม | 89 | 220,013,900.00 | 209,444,034.30 | 10,569,865.70 |
| | คิดเป็นร้อยละ | | | 95.20 | 4.80 |

การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถดำเนินการได้จำนวน 89 รายการ เป็นจำนวนเงิน 209,444,034.30 บาท (สองร้อยเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันสามสิบบาทสามสิบบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 95.20 โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ เป็นจำนวนเงิน 10,569,865.70 บาท (สิบล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 4.80

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

| ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด | แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน |
|---|--|
| 1. คณะวิชา/หน่วยงาน มีการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุล่าช้า ทำให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าไปด้วย | ควรตระหนักถึงการกำหนดคุณลักษณะพัสดุ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มากขึ้น หรือจัดลำดับให้สำคัญไว้เป็นลำดับต้น |
| 2. คณะวิชา/หน่วยงาน กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ บางรายการพบว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักในการใช้งาน ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ หรือรายละเอียดคุณลักษณะ ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | ควรมีการตรวจสอบการจัดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ก่อนส่งให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |

| ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด | แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน |
|---|---|
| 3. ในการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ในส่วนของค่าวัสดุ ก่อสร้างราคาพาณิชย์มีการปรับเปลี่ยน ส่งผลให้การคำนวณราคาตามแบบรูปรายการ ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย ทำให้ต้องมีการทบทวนราคากลาง | เมื่อได้รับการเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างแล้ว หน่วยงาน/คณะวิชา ควรเร่งดำเนินการจัดทำรายงานขอจ้าง ภายใน 30 วัน เนื่องจากหากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ต้องดำเนินการทบทวนราคากลางใหม่ |
| 4.บุคลากรปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย จึงขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ต้องใช้เวลาในการถ่ายทอดงานหรือเรียนรู้งาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานช้ากว่ากำหนด | จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงาน แนวทางการดำเนินงาน สำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน |
| 5.บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการในชุดต่าง ๆ เช่น กรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ยังไม่ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน | ให้ความสำคัญของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้เป็นภาระงานของบุคลากรทุกคน เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อให้เบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามแผน |

งานพัสดุ กองคลัง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร